

| | |
|----------------------------|--------|
| 관리번호 | II-3-3 |
| 안전건설과 토목팀장 김진성, 이강석(☎3532) | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|--|--|------------|--|--|
| 사업기간 | 임기 내 완료 <input checked="" type="checkbox"/> | 사업성격 | 예산 <input checked="" type="checkbox"/> | 신규 <input type="checkbox"/> | 사업비 | 국비 <input checked="" type="checkbox"/> | 도비 <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 임기 후 지속 <input type="checkbox"/> | | 비예산 <input type="checkbox"/> | 지속 <input checked="" type="checkbox"/> | | 군비 <input type="checkbox"/> | 민자 <input type="checkbox"/> |

II ~청천 소재지~청주 미원구간 도로 선형개량

필요성

- 노폭협소 및 선형불량으로 교통사고 발생과 도로이용불편가중 주변 주요 국도 및 지방도와 연결되는 구간의 병목현상 발생
- 화양구곡, 선유동 계곡, 사담유원지 등을 찾는 관광객들과 지역 주민의 오랜 숙원사업으로 원활한 도로 통행 기반시설 확충

사업개요

- 위 치 : 괴산군 청천면 송면리 ~ 청주시 미원면 미원리
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2018. 12.
- 사업비 : 6,805백만원(국비 3,805 도비 3,000)
- 사업내용 : 국도19호선 - 선형개량 L=550m
국지도 32호선 - 선형개량 L=500m, 교량 1개소

투자계획

(단위:백만원)

| 구분 | 계 | 기투자 | 임기내 | | | 2019년 | 2020년 | 2020년 이후 |
|----------|-------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | | 소계 | 2017년 | 2018년 | | | |
| 계 | 6,805 | 4,805 | 2,000 | 2,000 | | | | |
| 국비 | 3,805 | 2,805 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| 도비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | | | | |
| 군비 | | | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | | |
| 해당연도 확보액 | | 2,000백만원(국 1,000 도 1,000) | | | | | | |

추진상황

- 2015. 10. 화양교재가설공사 착공
- 2015. 12. 구방지구 위험도로 선형개량공사 착공

문제점 및 대책

- 없음

향후계획

- 2017. 11. 화양교재가설공사 준공
- 2018. 2. 구방지구 위험도로 선형개량공사 준공

연도별·분기별 추진계획

| 연도별 | 주요 추진내용 | | 진행률(%) |
|------|---------|-----------------------|--------|
| 2017 | 3분기 | • 화양교재가설공사 준공 추진 | 80% |
| | 4분기 | • 구방지구 위험도로 선형개량공사 포장 | |
| 2018 | 1분기 | • 구방지구 위험도로 선형개량공사 준공 | 100% |
| | 2분기 | | |
| | 3분기 | | |
| | 4분기 | | |
| 2019 | 1분기 | | |
| | 2분기 | | |
| | 3분기 | | |
| | 4분기 | | |
| 2020 | 1분기 | | |
| | 2분기 | | |
| | 3분기 | | |
| | 4분기 | | |