

2-9-30	질마재 도로개량사업 조속 시행		
추진부서	건설토목과 토목팀	협조 부서/ 기관/단체	충청북도
	건설토목과장 안종규(☎ 3520)/ 팀장 박재호(☎ 3531)/유상훈(☎ 3532)	협조내용	예산

사업 기간	임기 내 완료	사업 구분	신규사업 ●	사업 성격	예산 ●	사업비 구분	국비	도비 ●
	임기 후 계속 ●		계속사업		비예산		군비	

□ 현황 및 정책목표

[현황]

- 지방도 592호선이 통과하는 질마재는 급경사와 급커브가 이어지는 고갯길로 교통사고 위험성이 높고 교통 불편이 심하여 도로 안전성 및 교통편의 향상을 위한 도로개량 시급

[정책목표]

- 질마재 도로개량공사 기본 및 실시설계용역 착수, 공사 시행

□ 사업개요

- 위 치 : 괴산군 청안면 문방리 ~ 청안면 문당리
- 사업기간 : 2024. ~ 2029.
- 사업내용 : 2차로 개량 L=2.58km
- 총사업비 : 37,400백만원 (도비 37,400)

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후 (2029년)
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	37,400				500	5,000	10,000	21,900
국 비								
도 비	37,400				500	5,000	10,000	21,900
군 비								
기 타								

□ 추진계획

- 조기사행을 위한 지속건의(충북도) '22. 9.
- 기본 및 실시설계용역 착수 '24. 2.
- 공사 착공 '25. 3.

□ 연도별 세부 추진계획

연도별	추진사항 (공약달성 확인지표)	비고 (진도율)
입 기 내	2022년 · 조기사행 건의	5%
	2023년 · 조기사행 건의	10%
	2024년 · 기본 및 실시설계 착수	50%
	2025년 · 공사 착공	70%
	2026년 · 공사 추진	100%
입기 후	· 공사 준공	

□ 기대효과

- 선형불량 구간 개량으로 안전성 확보 및 교통사고 감소 기여
- 도로 연결기능 강화로 관광활성화 등 지역균형발전 도모