

관리번호	- ① - 28
안전건설과 토목팀장 신인섭, 이정훈(☎ 3531)	

사업기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/>	사업비	국비 <input checked="" type="checkbox"/>	도비 <input type="checkbox"/>
	임기후 계속 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input checked="" type="checkbox"/>		군비 <input checked="" type="checkbox"/>	민자 <input type="checkbox"/>

괴산 국립호국원 진입도로 조기 건설

1 | 공약내용

- 괴산 국립호국원 개원과 지역주민 통행에 지장이 없도록 진입도로 조기 완공 추진

2 | 사업개요

- 위 치 : 괴산군 문광면 광덕리 일원
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2019. 12.
- 총사업비 : 4,500백만원(국비 3,000, 군비 1,500)
- 내 용 : 도로확포장 L=1.35km B=12.0~13.7m

3 | 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기후
			소 계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	4,500	917	3,583	3,095	488	-	-	-
국비	3,000	29	2,971	2,971	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	1,500	888	612	124	488	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

4 연도별 추진계획

연도별	주요사업 내용	진행률(%)
2018	• 토지보상 추진 • 도로 배수구조물 시공	40%
2019	• 도로 포장시공 • 안전시설 및 부대시설 설치	100%

5 문제점 및 대책

- 없음

6 기대효과

- 국립괴산호국원 조성으로 괴산군 문광면 소재지 및 인근지역의 교통체증 발생 우려 해소
- 교통량 증가에 대비한 도로망 확충과 지역 정주기반 조성