

관리번호	- ① - 30
안전건설과 토목팀장 신인섭, 이강석(☎ 3531)	

사업기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업비	국비 <input type="checkbox"/>	도비 <input type="checkbox"/>
	임기후 계속 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input type="checkbox"/>		군비 <input checked="" type="checkbox"/>	민자 <input type="checkbox"/>

진입도로 확장 및 정주기반 조성(사리면)

1 | 공약내용 |

- 국도 34호선 청룡교차로에서 사리면 소재지를 진입하는 군도 1 호선 구간 4차선확포장으로 교통편익과 농축산물의 생산유통향상
- 주민의 오랜 숙원해소 및 농촌주민 정주의식 고취

2 | 사업개요 |

- 위 치 : 괴산군 사리면 방축리, 청용리 일원
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.
- 총사업비 : 700백만원(군비 700)
- 내 용 : 도로확장 L=1.0km

3 | 사업비 투자계획 |

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기후
			소 계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	700	-	700	50	650	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	700	-	700	50	650	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

4 연도별 추진계획

연도별	주요사업 내용	진행률(%)
2018	· 사업예산 확보	0%
2019	· 실시설계 완료 · 도로확포장	100%

5 문제점 및 대책

- 없음

6 기대효과

- 지역의 산업단지 등에서 생산되는 물류의 원활한 소통과 관광 명소를 찾는 관광객 편의도모로 지역경제 활성화
- 지역주민의 오랜 숙원사업 해결