

1-8-8	젊은이들이 찾아오는 농촌만들기		
추진부서	농업정책과 보금자리팀	협조 부서/ 기관/단체	충청북도
	농업정책과장 손기철 (☎ 3160) 팀장 이신학 (☎ 3465)/모수재 (☎ 3194)	협조내용	예산

사업 기간	임기 내 완료 ● 임기 후 계속	사업 구분	신규사업 계속사업 ●	사업 성격	예산 ● 비예산	사업비 구분	국비 군비 ●	도비 ● 기타
----------	----------------------	----------	----------------	----------	-------------	--------	------------	------------

□ 현황 및 정책목표

[현황]

- 청년층을 위한 임대주택 기존 괴산읍에 한정(괴산동부LH행복주택)
- 귀농·귀촌 청년들을 위한 정주시설 부족으로 정착 어려움
- 폐교위기의 시골학교 살리기와 연계한 대책마련 필요

[정책목표]

- 청년농부 등 청년층이 입주가능한 보금자리 주택 조성
- 보금자리 및 인근 생활SOC시설 확충을 통한 정주여건 개선

□ 사업개요

- 사업명 : 행복짓든 보금자리 주택 조성 → 보금자리 주택 조성
- 위치 : 연풍면 행촌리, 칠성면 도정리, 문광면 광덕리, 소수면 수리
→ 연풍면 행촌리, 칠성면 도정리, 소수면 수리, 청안면 부흥리, 청천면 선평리(변경)
- 사업기간 : 2022 ~ 2023(2개년) → 2022 ~ 2025(4개년)
- 사업내용 : 임대주택 조성 40호, 커뮤니티센터 4동
→ (변경) 임대주택 44호 및 커뮤니티센터 3동 조성
- 총사업비 : 12,100백만원(도비 6,600, 군비 5,500)
→ (변경) 17,500백만원(도비 8,319, 군비 9,181)

□ 투자계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기 후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	17,500	1,100	11,000		2,060	3,340		
국 비								
도 비	8,319		6,600			1,719		
군 비	9,181	1,100	4,400		2,060	1,621		
기 타								

□ 추진계획

- 2024. 01.~ : 주택관리(연풍,칠성,소수)
- 2024. 01. : 공사착공(청안)
- 2024. 09. : 설계착수(청천)
- 2024. 10. : 공사준공(청안)
- 2025. 04. : 공사착공(청천)
- 2025. 12. : 공사준공(청천)

□ 연도별 세부 추진계획

연도별		추진사항 (공약달성 확인지표)	비고 (진도율)
임 기 내	2022년	· 공사 발주	30%
	2023년	· 공사 준공 및 입주 완료(연풍,칠성,소수)	60%
	2024년	· 공사 추진 및 완료(청안), 설계 추진(청천)	80%
	2025년	· 공사 추진 및 완료(청천)	100%
	2026년		
임기 후			

□ 기대효과

- 젊은 층의 유입으로 마을활력 제고 및 공동체 활성화 기여
- 농촌 고령화 대응 및 지역 학생수 증가로 마을의 지속가능성 확보
- 귀농·귀촌 정책의 선도적 리더군 이미지 제고