

관리번호	- ① - 13
농업정책과 농촌개발팀장 최선엽, 최명수(☎ 3193)	

사업기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input type="checkbox"/>	사업비	국비 <input checked="" type="checkbox"/>	도비 <input checked="" type="checkbox"/>
	임기후 계속 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input checked="" type="checkbox"/>		군비 <input checked="" type="checkbox"/>	민자 <input type="checkbox"/>

제비마을 부흥권역 창조적마을만들기사업

1 공약내용

- 주민의 기초생활수준 향상, 지역 어메니티 증진 및 계획적인 개발을 통하여 지역의 특화 발전 도모

2 사업개요

- 위 치 : 괴산군 청안면 부흥리 일원
- 사업기간 : 2015~2018(4년간)
- 총사업비 : 4,225백만원(국비2,590, 도비-, 군비1,503)
- 내 용 : 권역활성화센터, 산책로, 행복나눔 제비등지, 생태주차장, 압향천친수공간정비, 가로경관정비, 주민교육 등

3 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기후
			소 계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	4,225	2,719	1,506	1,506	-	-	-	-
국비	2,590	1,900	690	690	-	-	-	-
도비	132	132	-	-	-	-	-	-
군비	1,503	687	816	816	-	-	-	-

4 연도별 추진계획

연도별	주요사업 내용	진행률(%)
2018	•권역활성화센터, 압향천친수공간, 중심가로정비 등 준공 (36억원)	90%
2019	•행복나눔 제비둥지 준공 및 시설물 인계·인수(6.2억원)	100%

5 문제점 및 대책

- 해당없음

6 기대효과

- 권역(지역)특성에 맞는 개발을 통하여 지속 발전이 가능한 농촌 마을 조성 및 지역 공동체 활성화 도모
 - 권역활성화센터 준공으로 따른 권역 주민 공동체 활동의 거점 기능 발현 및 권역 동아리(3개/40인) 활동 활성화
 - 행복나눔 제비둥지(6가구 계획) 거주자(영유아 자녀) 유입에 따른 백봉초등학교 폐교 방지 및 지역 활성화