

관리번호	II-④-11
주민복지과 경로재활팀 팀장 공백운(☎3401), 이한영(☎3402)	

사업기간	임기내 완료 <input checked="" type="checkbox"/>	사업성격	예산 <input checked="" type="checkbox"/>	신규 <input checked="" type="checkbox"/>	사업비	국비 <input checked="" type="checkbox"/>	도비 <input checked="" type="checkbox"/>
	임기후 계속 <input type="checkbox"/>		비예산 <input type="checkbox"/>	지속 <input type="checkbox"/>		군비 <input checked="" type="checkbox"/>	민자 <input type="checkbox"/>

## 치매전담형 노인시설 설치(국·공립형)

### 1 | 공약내용 |

- 공립 치매 전담형 노인요양시설 설치

### 2 | 사업개요 |

- 위 치 : 괴산군 문광면 광덕리 일원
- 사업기간 : 2019~2021
- 총사업비 : 2,212백만원(국비 600백만원, 도비 100백만원, 군비 1,512백만원)
- 내 용 : 군립 노인요양원(치매 전담실 포함) 설치

### 3 | 사업비 투자계획 |

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	임 기 내					임기후
			소 계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	2,212		2,212		12	1,100	1,100	
국비	600		600			300	300	
도비	100		100			50	50	
군비	1,512		1,512		12	750	750	
기타								

#### 4 연도별 추진계획

연도별	주요사업 내용	진행률(%)
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 계획수립</li> <li>• 주민설명회</li> </ul>	10%
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 토지매입</li> <li>• 국고보조금 신청(1차)</li> </ul>	10%
2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공사설계</li> <li>• 국고보조금 신청(2차)</li> </ul>	50%
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공사 착공</li> <li>• 공사 준공</li> </ul>	100%
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 개원</li> </ul>	100%

#### 5 문제점 및 대책

- 공립 요양시설 쏠림현상으로 민간 노인 요양시설 입소율 저하에 따른 경영상 어려움 발생 우려
- 법정 최소 입소 정원인 30명으로 하여 민간시설 피해 최소화

#### 6 기대효과

- 치매 어르신으로 인한 가족 부담 경감
- 치매국가책임제에 따른 국정과제 완수 및 치매·중풍 걱정 없는 괴산실현